





新ごみ処理施設整備事業のスケジュール (平成27年4月供用開始予定)

(平成23年4月現在)

項目 年度	1. 環境影響評価		2. 造成工事		3. 事業者選定業務		4. 建設工事		
平成19年度	10月22日	方法書 公告・縦覧							
	1月4日	方法書 県知事意見							
平成20年度			6~3月	造成設計					
						1月13日	事業者選定委員を選任		
平成21年度									
			9月16日	準備書 公告・縦覧					
			10月5日	準備書説明会	10月2日	建設用地取得			
			12月1日	準備書県知事意見			11月13日	事業者選定委員を2名増員	
			12月28日	評価書県知事意見	12月18日~3月31日	樹木伐採・搬出業務	12月28日	実施方針等公表	
			1月15日~2月14日	評価書 公告・縦覧					
1月18日	県へ工事着手の届出								
平成22年度			4月	造成工事着工	4月23日	入札公告			
							6月14日	資格審査申請書類提出・受付	
							6月30日~7月2日	リスクワークショップ実施	
							9月10日	提案書・入札書提出・受付	
							10月26日~10月27日	応募者ヒアリング	
							11月2日	総合評価の実施 最優秀提案選定	
							11月8日	落札者決定・公表	
							12月17日	基本協定の締結	
				3月24日	基本契約・建設工事請負契約・運営業務委託契約の締結				
平成23年度							4月~	設計 (建築、プラント等)	
								工事着手(防災調整池)	
			11月	造成工事完了					
平成24年度									
平成25年度									
平成26年度			8~11月	道路仕上工事			9月		工事完了
							10~3月	試運転	
平成27年度	平成29年度まで実施						4月	供用開始	