

共同経営・統合新病院整備の進捗状況について

共同経営・統合新病院の整備に当たり、県・市議会及び「共同経営・統合新病院整備に係る有識者会議」での御議論に加え、県民・市民の皆様からの御意見を踏まえ、令和 7 年 3 月に「共同経営・統合新病院に係る基本計画」を策定した。


現在、当該計画に基づき、円滑な開院に向けた準備及び基本設計業務を進めている。

1 共同経営・統合新病院に係る基本設計の取組状況

令和 7 年 3 月の基本計画策定以降、本市と青森県が連携して取り組んできた基本設計の進捗について御報告する。

(1) 敷地利用計画

住民の皆様からの御意見を反映した形で、周辺住宅から建物までの距離を可能な限り取るよう配置する。



(2) 一般病床数

基本計画の考え方を維持した上で、直近の年間入院患者数を踏まえた適正規模により基本設計を進める。

病床数	変更前	変更後
一般病床	751	701
被ばく傷病者対応病床	1	1
上記以外	750	700
感染症病床	6	6
総病床数	757	707

(3) イメージパース等


①東側市道からの病院正面全景



②南側国道7号線からの鳥瞰



③病院棟の建物形状



④ユニバーサルデザイン・ワークショップ
の開催（計3回）



バリアフリースイレ、エレベーターの大きさの確認

2 統合新病院整備に係る今後のスケジュール(予定)

基本設計	令和8年9月30日まで
発注準備	令和9年3月下旬まで
実施設計・工事	令和9年4月以降
開院準備・開院	令和14年10月まで