

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年3月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において、事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある筒井小学校の校舎(耐力度点数3,493点)及び屋内運動場(耐力度点数4,198点)について、校舎・屋体改築工事を完了した。
西中学校の屋内運動場(耐力度点数3,931点)について、改築工事を完了した。
造道小学校の校舎(耐力度点数4,402点)について、校舎改築工事のⅠ期工事を実施。※Ⅱ～Ⅲ期工事:R7・8年度実施。R8.11月改築工事完了予定。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西中学校について、バリアフリー化に対応するためエレベーター設置工事を実施した。
浪打小学校外8校について、学校トイレの洋式化改修工事を行い、環境改善を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

筒井小学校について、新校舎・屋体改築工事完了後に旧校舎・屋体解体工事を実施した。
西中学校について、新屋体改築工事完了後に、旧屋体解体工事を実施した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
筒井小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.7～R6.11	R5.3.31		R4年度に繰越
筒井小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.7～R6.11	R5.3.31		R4年度に繰越
西中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.7～R6.8	R5.3.31		R4年度に繰越
西中学校	(4)	06	大規模改造(障害)	校	－	R4.8～R5.1	R5.1.12		R4年度に繰越
筒井小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.7～R6.11	R6.3.31		R5年度に繰越
筒井小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.7～R6.11	R6.3.31		R5年度に繰越
西中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.7～R6.8	R6.3.31		R5年度に繰越
西中学校(99期)	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.7～R6.8	R6.3.31		R5年度に繰越
浪打小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.15		R5年度に繰越
古川小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.7～R5.11	R5.11.20		R5年度に繰越
篠田小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.7～R5.11	R5.11.20		R5年度に繰越
沖館小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.22		R5年度に繰越
荒川小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.15		R5年度に繰越
野内小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.11	R5.11.15		R5年度に繰越
造道中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.19		R5年度に繰越
浪打中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.19		R5年度に繰越
甲田中学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.6～R5.12	R5.12.19		R5年度に繰越
造道小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.6～R10.3	R7.3.31		R6年度に繰越
造道小学校(Ⅰ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R6.6～R10.3	R7.3.31		R6年度に繰越
筒井小学校	(1)	01	危険改築	校	R	R3.7～R6.11	R6.11.18		R6年度に繰越 R6.11.18取り壊し完了
筒井小学校	(1)	01	危険改築	屋	R	R3.7～R6.11	R6.11.18		R6年度に繰越 R6.11.18取り壊し完了
三内小学校	(1)	33	防災機能強化	－	－	R6.5～R7.3	R7.3.5		R6年度に繰越
西中学校	(1)	01	危険改築	屋	R	R4.7～R6.8	R6.8.29		R6年度に繰越 R6.8.29取り壊し完了