

青森市内通学路の要対策箇所一覧(平成27年度以降合同点検実施箇所)

No.	年度	要望校	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了年月	対策の状況
1	H27	浦町小	市:本町中央通り線	浦町小正門前横断歩道	青森市中央2丁目11-8前	交通量が多い横断歩道で、停車しない車両もあり危険	横断歩道標識の移設 横断歩道南北にある信号機の青色タイミングの変更を検討	青森警察署	H29.3	横断歩道標識を移設した。(H29.3) 信号機の青色タイミングの運用変更を開始した。(H28.4)
2	H27	新城小	財産区:公衆用道路	石上踏切までの道路	青森市石江高間148-20前	交通量が多い道路で、道幅が狭く、歩道がない	外側線の設置	青森市	H27.8	外側線を設置したことにより、運転者が歩道スペースを確認しやすくなるとともに、児童は車道にはみ出さずに安全に歩行できるようになった。
3	H27	浜田小	県:青森浪岡線	見性寺前三叉路	青森市浜田玉川137前	交通量が多いが、横断歩道がない	カーブになっており横断歩道の設置には向かない場所のため、既存の横断歩道を渡るよう指導する	学校	H27.10	対策内容を学校に通知し、指導を依頼した。
4	H27	浜田小	市:浜田106号線 市:法定外道路	高畑歯科医院前交差点	青森市浜田玉川141-3前	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置検討	青森警察署		安全に待機できる場所及び横断歩道の設置場所を検討中。→交通量調査済み 上申予定 ⇒高畑歯科医院の了承が得られないため設置不可。(今後も設置はしない。)
							外側線の設置検討	青森市		横断歩道の設置に合わせて外側線を設置する。
5	H27	浜田小	市:浜田豊田線 市:浜田71号線	美容院うさぎ付近丁字路	青森市浜田2丁目7-8前	交通量が多い横断歩道で、歩行者が危険	信号機の設置検討	青森警察署		横断歩道及び歩道があり、信号機設置対象となりうるが、交通量では優先順位は低い。警察本部に要望する時期を含め検討中。(優先順位は低い)→H26新設上申しているが、事故発生がない、交通量不足から優先ランクが下位。設置は極めて厳しい。
6	H27	浜田小	市:浜田6号線	浜田小裏門前道路	青森市浜田豊田28-52前	交通量が多いが、横断歩道がない	横断歩道の設置検討	青森警察署	H29.1	横断歩道を新設した。
							外側線の設置検討	青森市	H29.3	外側線を設置した。
7	H28	造道小	県:久栗坂造道線	サクラダスポーツメディカル隣接の丁字路	青森市矢作1丁目6-10	交通量が多いが横断歩道がない	歩道上の側溝や駐車場出入りのため、横断歩道や標識の設置は困難であることから、ストップマークの設置を検討	学校・PTA	H28.9	学校がPTAと連携し、ストップマークを貼り付けた。
8	H28	造道小	県:久栗坂造道線	クリーニングうなばら隣接の丁字路	青森市矢作1丁目1-2	交通量が多いが横断歩道がない	横断歩道の設置を検討	青森警察署	H30.3	横断歩道を新設した。
							外側線の設置を検討	青森市	H30.5	横断歩道の設置に合わせて外側線を設置する。
9	H28	造道小	市:造道線	道路沿いの路側帯	青森市造道2丁目・3丁目旧保健所～浪打交番	交通量が多いがガードレール等の安全対策がない	実施可能な対策を検討	青森市	H29.11	グリーンベルトを設置した。
10	H28	泉川小	市:浪館安田線	用水路に接する道路	青森市安田稲森195-3	用水路にガードレールが10mほど設置されておらず危険	ガードレールの設置	青森市	H28.12	ガードレールを設置した。
11	H28	沖館中	市:森林軌道廃線通り線 市:沖館新田線 市:石江沖館2号線	変則四差路	青森市沖館4丁目4-45	一時停止しないで交差点に進入する自動車があり危険	交差点の見通しを妨げているゴミ集積所の移設を検討中。 引き続き生徒への交通安全指導を行う。	学校	H29.5	対策内容を学校に通知し、指導の継続を依頼した。(H28.10) ゴミ集積所を移設した。(H29.5)
12	H29	泉川小	市:南高東通り線 市:大野28号線	ローソン青森南高校前店の丁字路	青森市西大野3丁目3-11	交通量が多い横断歩道で、歩行者が危険	信号機の設置を上申(継続上申中)	青森警察署	R3.12	H29年度は設置決定ならず。 H30年度以降も設置の上申を継続。 R3.12月 設置
13	H29	泉川小	市:南高東通り線	西大野L字カーブ	青森市西大野5丁目4-1	交通量が多い横断歩道で、歩行者が危険	ゼブラ帯の修復等を検討	青森市	H29.12	ゼブラ帯を修復した。
14	H29	泉川小	市:南高東通り線 市:大野35号線 市:大野53号線	大野中央公園付近十字路	青森市西大野3丁目12	交通量が多いが横断歩道がない	横断歩道及び一時停止を検討	青森警察署	H30.11	横断歩道を新設した。 一時停止については、交差道路の主従が明確なため標識の設置はしない。
15	H29	油川中	市:羽白2号線	油川中校門前道路	青森市羽白沢田471	交通量が多く歩行者が危険	外側線の設置を検討	青森市	H30.11	外側線設置完了。
16	H29	沖館小	県:国道280号	沖館橋歩道	青森市沖館1丁目1-1	交通量が多いが歩道が狭い	歩道橋の設置を検討	青森県	R5	R4.12 歩道橋設置完了 R5年度 歩道橋への歩道すり付け工実施(事業完了)
17	H30	三内小	三内小校庭側通り	三内小校庭側通り 用水路	青森市里見一丁目9-1付近	ふた、手すり等がない	ガードレールの補修	青森市	H31.1	ガードレールを補修した。
18	H30	三内小	三内小校庭側通り	たかぎ皮膚科クリニック横 用水路	青森市西滝三丁目27-26付近	ふた、手すり等がない	ガードレールの設置	青森市	H31.1	ガードレールを設置した。
19	H30	三内小	沖館川側道	沖館川との側道の境の縁	青森市西滝三丁目3-45付近	沖館川との境の縁が低い	川の側に行かないように指導	学校	H30.8	対策内容を学校に通知し、指導を依頼した。
20	H30	泉川小	市道	安田児童館へ向かう道路	青森市安田稲盛401付近	用水路にガードレールがなく危険	ガードレールの設置	青森市	一部完了 R1.12 残区完了 R2.10	令和元年度はL=28m設置済み。 令和2年度残区間L=40m設置済み。
21	H30	甲田小	旭町通り	旧松竹湯・立田米穀店前交差点	青森市旭町一丁目3-17	旧松竹湯から立田米穀店側へ横断する際、対面の信号がなく斜め向かいの信号を見なければならず、見づらい	市が交差点の外側線の再整備を行う	青森市	H31.4	外側線設置完了。
22	H30	千刈小	千刈小前道路	千刈小前スクールゾーン地点	青森市千刈一丁目10-20	登校時間におけるスクールゾーンの交通量が多い	スクールゾーンの看板の設置	学校	H30.8	対策内容を学校に通知し、指導を依頼した。

青森市内通学路の要対策箇所一覧(平成27年度以降合同点検実施箇所)

No.	年度	要望校	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了年月	対策の状況
23	H30	戸山西小	戸山西小前通り	戸山西小学校南東部交差点	青森市蛭沢三丁目2ー10付近	緩やかなカーブの道路で車の通行する速度が速く、児童からの見通しが悪い	児童への交通安全指導、地域住民への啓発	学校	H30.8	対策内容を学校に通知し、指導を依頼した。
24	H30	新城小	高架橋下道路	番地石材から三内霊園に向かう道路から左折し、江渡中に向かう道路	青森市石江江渡119付近	朝夕の車両通行量が多く横断歩道がない	他の横断歩道のある道路を通行する	学校	H30.8	対策内容を学校に通知し、指導を依頼した。
25	H30	新城中	県：県道鶴ヶ坂千刈線	マエダストア新城店からファッションセンターしまむら新城店間	青森市新城平岡175付近	歩道の拡張	市が県への要望を続けていく	青森市青森県		事業実施中 R3年度：測量・設計完了 R4年度：用地測量・調査実施済み R5年度～：用地買収中
26	R1	小柳小	市：本町中央通り線	小柳小新校舎正門前	青森市小柳4丁目6ー1	児童送迎の車両が多く停車し、車両の間から児童が横断し、危険。	・外側線を引く(道路維持課) ・信号機設置しない ・横断歩道設置しない(周囲の開発を見極めて)	道路維持課	R1.11	令和元年11月設置済み
27	R1	金沢小	市道	みちのく銀行金沢支店前 交差点	青森市金沢4丁目14ー10	みちのく銀行金沢支店とガソリンスタンドを渡る道路に歩行者用信号がない。また、同交差点で金沢通りを横切る車両用信号機もない。	・信号機設置しない ・山手側に横断歩道検討	青森警察署	R2.11	山手側に横断歩道設置予定 本部交通規制課に上申済み(R2.2.16上申)  横断歩道設置済みR2.11
28	R1	沖館小	市道	沖館小正門前	青森市沖館5丁目3ー1 沖館小学校前	道幅の割りに交通量が多く信号がない。また、曲がり角に横断歩道があるので見通しが悪い。	・外側線を引く(道路維持課) ・ポストコーン設置の検討(道路維持課) ・横断歩道予告マーク検討(青森警察署) ・信号機設置しない	青森警察署道路維持課	R1.11	令和元年11月外側線を設置済み ポストコーンについては令和2年設置
29	R1	沖館小	市道	沖館小近く	青森市沖館5丁目11ー25 付近の交差	通学路だが交通量も多く、運転手から横断する児童が見えにくい。また、一時停止線と止まれの白線が消えている。	・ラインの引き直し(青森警察署) ・外側線を引く(道路維持課)	青森警察署道路維持課	R1	R1ライン引き直し完了 R2外側線やゼブラ帯を10月～11月で設置
30	R1	沖館中	市道	沖館中付近 変則四差路	青森市沖館4丁目4ー45 付近	沖館5丁目、富田方面から来る車両が一時停止しないで沖館中通りに侵入する。	・停止線の塗り直し(青森警察署) ・カーブミラー設置しない	青森警察署	R1	R1 停止線塗り直し完了
31	R1	後潟小	国道280号	佐々木商店前丁字路	青森市後潟平野 佐々木商店前丁字路	横断歩道がなく丁字路のため、横断が危険。	・横断歩道設置しない ・学校での指導、注意喚起を依頼	青森警察署	R1.8	横断歩道設置しない 継続した指導を学校へ依頼
32	R1	新城中	市道	見道寺から平和台団地への登り坂	見道寺から平和台団地への登り坂	外灯の設置が道路の反対側で歩道が暗い。冬季は歩道の除雪が進まず車道を歩くこともあり、危険。	・除雪の強化(道路維持課) ・パトロールの継続(道路維持課) ・街灯設置しない	道路維持課	R1.8	冬期間の歩道除雪を強化 継続した指導を学校へ依頼
33	R1	筒井小	県：県道青森浪岡線	ファミリーマート奥野4丁目店前横断歩道	ファミリーマート奥野4丁目店前横断歩道	学校側から奥野方面へ向かい浜田方面へ左折する車や、ファミリーマート駐車場をショートカットする車が危険。	・ポストコーンなどでカーブの半径を変える。(東青地域県民局) ・コンビニへの協力依頼	東青地域県民局	R3	ポストコーン設置済み 視界の妨げとなっている電柱は移設済み
34	R1	浜田小	県：県道青森浪岡線	県道27号見性寺付近のカーブ	青森市浜田字玉川70付近	交通量が多い道路であるが、車道の幅、歩道共に狭く、児童が歩道を歩いていると、車とかなり接近した状況となり危険。また、冬季には車道の除雪に伴い、歩道が完全になくなってしまう。	・除排雪の対応(東青地域県民局) ・ガードレール設置しない	東青地域県民局	R1.8	これまで通り除雪で対応 継続した指導やこれまで同様、教職員やPTAの協力で除雪を継続
35	R1	佃中	市道	佃小近く	青森市佃2丁目7	見通しが悪く年に2回ほど事故がある。	・看板設置しない ・一時停止線の検討(青森警察署)	青森警察署	R1.8	一時停止線は設置しない 継続した指導を学校へ依頼
36	R1	野内小	市道	野内駅近く	青森市野内字菊川57付近	新設された道路が急なカーブで、曲がり角から歩行者が見にくい。	・ドットライン(「主道路」「従道路」を区別するための標示)で対応 (道路維持課) ・カーブミラー設置しない	道路維持課	R2.7	令和2年7月ドットライン設置済み
37	R1	浪岡北小	市道	浪岡北小学校付近の道路	青森市浪岡大字浪岡字淋城29	児童の半数が東門から登校するため、スピードを出している自動車も見られ、危険。	・時速30km制限への申請(青森南警察署)	青森南警察署	R4.1	R3年度執行
38	R1	造道小	市道	県民生協八重田店前交差点	青森市造道3丁目25ー9	旧国道に面し、交通量が多い。信号待ちで待機する児童が多い。	現状維持 児童へ交通安全について注意喚起	学校	R1.10	現状維持 児童へ交通安全について注意喚起を依頼
39	R1	造道小	市道	造道小正門前横断歩道	青森市造道3丁目4ー16	旧国道に面し、交通量が多い。信号待ちで待機する児童が多い。	グリーンベルトの引き直しを検討(道路維持課)	道路維持課	R2.10	R2年10月にグリーンベルト全区間引き直し
40	R1	浪打小	浪打銀座通り	浪打薬局前交差点	青森市浪打1丁目4ー1	登校時、多くの児童が通る。	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R1.10	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
41	R1	油川小	旧280号	西田酒造付近交差点	青森市油川大浜223	交通量が多く、多くの小・中学生が利用	ポストコーンの設置を検討(東青地域県民局)	東青地域県民局	R1.10	交差点部の外側線を施行済み ポストコーン設置

青森市内通学路の要対策箇所一覧(平成27年度以降合同点検実施箇所)

No.	年度	要望校	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了年月	対策の状況
42	R1	高田小	県：青森環状野内線	ファミリーマート青森高田店前	青森市高田字川瀬192-5	交通量が多く、コンビニの駐車場にも面している。	外側線を引く(東青地域県民局)	東青地域県民局	R1.10	交差点部の外側線を施行済み
43	R1	小柳小	市道	焼肉ガッツ小柳店付近	青森市小柳3丁目3-2	車両の通行量がとても多い交差点。多くの児童が利用。	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R1.10	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
44	R1	小柳小	市道	小柳小旧校舎正門前	青森市小柳4丁目6-1	車両の通行量がとても多い交差点。多くの児童が利用。	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R1.10	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
45	R1	浪館小	県：青森環状野内線(浪館通り)	浪館交差点	浪館前田3丁目31	信号待ちする場所。車通りの多い交差点で立ち止まる箇所にガードレール等がない	外側線を引くことを検討	東青地域県民局	R1.10	交差点部の外側線を施行済み
46	R1	浪館小	県：青森環状野内線(浪館通り)	ファミリーマート浪館通店前交差点	青森市浪館前田1丁目18	三叉路とコンビニの駐車場を通行する車の安全確認が必要な場所	外側線を引くことを検討	東青地域県民局	R1.10	交差点部の外側線を施行済み
47	R2	新城中	県道	赤石材木店向かいT字路付近	石江江渡37番地	工藤内科横の道路を歩いてきた生徒が、県道の歩道に入る際、県道から左折する車と接触する可能性があり、危険である。	縁石が付く。 右折レーンができる。	東青地域県民局	R2.12	工事完了
48	R2	油川小	県道	横町T字路	油川船岡 県道234号線	多くの児童が通学路として使用しており、県道234号線を横断するが、車道がカーブになっている上に見通しが悪い。	横断歩道設置は厳しい 外側線の設置	青森警察署 東青地域県民局	R2	外側線設置完了
49	R2	荒川小	県道	小学校敷地内から県道27号線に出た所	荒川字柴田92-5	空港側から問屋町方面へスピードを出している車が多くみられる。	一時停止線の設置見送り 学校案内板の移設も一つの手段	東青地域県民局	R2	視線誘導標補修済(1本)
50	R2	東陽小	県道	矢田交差点	宮田字高瀬22-2付近	スピードを出して走っている車が多い。過去に事故もあった。	ガード等の設置見送り 信号機等あるものを活用	東青地域県民局	R2	ガード等の設置はしない 信号機等あるものを活用するよう児童へ指導するよう学校へ依頼
51	R2	東陽小	県道	国道への抜け道	馬屋尻字小金沢から青森東バイパス4号の通学路	信号がなくバイパスへの抜け道としてスピードを落とさないで走る車が多い。	地域住民への周知依頼 バイパス完成で交通量も変わる	東青地域県民局		R2年度：路線測量完了 R3年度：詳細設計完了 R4年度：用地測量・調査実施済み R5年度：用地買収 R6年度：引き続き用地買収中 R7年度：一部で工事着手予定 用地買収を継続
52	R2	東陽小	県道	バイパスからの通学路	馬屋尻字小金沢から青森東バイパス4号の通学路	道幅が狭く危険。交通量も多い。	バイパス工事	東青地域県民局		R2年度：路線測量完了 R3年度：詳細設計完了 R4年度：用地測量・調査実施済み R5年度：用地買収 R6年度：引き続き用地買収中 R7年度：一部で工事着手予定 用地買収を継続
53	R2	造道小	市道	「JKDサクラダスポーツメディカル」脇の道路	青森市矢作1丁目6-10	車の往来が多く、児童が道路を渡る時に非常に危険。	ドットラインの設置を検討	道路維持課	R3.6	R3年6月にドットラインを設置
54	R2	浜館小	市道	ローソン青森自由ヶ丘二丁目店付近歩道	自由ヶ丘二丁目3-1	横断歩道付近に広いスペースがあり、そこを通過して店舗に入る自動車が見られ危険。	車止めの設置を検討	道路維持課	R3.6	R3年6月にポストコーンを設置
55	R2	浜館小	市道	セブンイレブン付近変則交差点	古館1丁目3-29	複雑な交差点で、一時停止の道路標示はあるが、横断歩道がなく、また横断した後の歩道の白線が消えている。	ゼブラ帯の引き直し 外側線の設置を検討	道路維持課	R3.6	R3年6月にゼブラ帯の引き直しと外側線を設置
56	R2	浜田小	市道	ベニーマート横	青葉3丁目6-6	観光通りへの抜け道となるため交通量が非常に多い。その上道幅も細く危険。	外側線の設置を検討	道路維持課	R3.6	R3年6月に外側線を設置
57	R2	泉川小	市道	「認定こども園やすた」前付近の道路	安田字稲森171番地	交通量が多く、見通しの悪いカーブで危険。	外側線の設置を検討	道路維持課	R3.6	R3年6月に外側線を設置
58	R3	小柳小	市道	校舎児童玄関前道路	小柳4丁目6-1	児童が様々な箇所から横断し、送迎の車両も多く、危険。	横断歩道の設置を検討	青森警察署	R4.8	R4 横断歩道設置予定 上済み R4.8.19 横断歩道設置
59	R3	北小	県道	後潟磯部バス停前	四戸橋磯部23-2付近	バス停に行くために、最寄りの横断歩道がない。	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R3.7	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
60	R3	浜田小	市道	T字路	浦町奥野281付近	一時停止の標識が高いところにあり、認識しづらい。一時停止線も見えかかっている。	停止線の設置 標識の高さの調節	青森警察署	R4.11	R4.11 停止線塗り直し済
61	R3	泉川小	市道	イナモリストア前道路	安田字稲森203-3付近	道路が狭く、交通量が多い。	道路舗装後横断歩道塗り直し 「横断歩道あり」の標示塗り直し	青森警察署	R4.11	R4 横断歩道移設予定 R4.11.11 横断歩道移設

青森市内通学路の要対策箇所一覧(平成27年度以降合同点検実施箇所)

No.	年度	要望校	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了年月	対策の状況
62	R3	浜田小	市道	TTK青森支店付近道路	青森市浦町奥野354－9	観光通りへの抜け道となる道路で、交通量が多く、スピードを出している車も見られるが、横断歩道がない。	横断歩道の設置検討 歩道の切り下げ、外側線の設置(道路維持課)	青森警察署	R4.9	R4 横断歩道設置済  横断歩道の設置にあわせて、歩道の切り下げと外側線の設置を行う。(道路維持課)
63	R3	浪岡野沢小	県道		浪岡大字下石川字平野301－1から浪岡大字吉野田木戸口22－2まで 五所川原市境から市道吉野田孤立線付近	歩道が無く、また道路幅員も狭いため、危険	外側線の引き直し	東青地域 県民局		R3: 外側線引き直し済 R4: 歩道整備に向けた測量・設計実施中 R5: 測量・設計実施 R6～R7: 用地測量・調査実施中
64	R3	造道小	県道	沢田橋付近交差点から青森県環境保健センター付近までの歩道	青森市東造道1丁目1	交通量が多いことに加え、街路樹の根により歩道が盛り上がっている箇所があり危険	歩道整備	東青地域 県民局	R4.10	R4 歩道整備の継続実施中 R4で完了予定 R4.10 歩道整備完了
65	R3	甲田小	市道	旭町通り	旭町通り全般	歩行者の通り道と車道との境がはっきりしないために、車と歩行者の間隔が近く、危険	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R3.8	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
66	R3	金沢小	市道	野澤自動車そばの十字路	大野鳴滝106	変則的な十字路となっており、見通しも悪い。	外側線設置 ドットライン設置	道路維持課	R4.7	R4 外側線設置予定 R4 ドットライン設置予定 R4.7.28 外側線、ドットライン設置済
67	R3	三内西小	市道	三内西小から県立美術館の道路の、免許センターへ曲がる交差点	三内丸山171-18付近	車の往来が多いが信号機がなく、横断歩道の線も消えかかっている。	デリネーターも設置検討	道路維持課	R4.7	R4 デリネーター設置予定 R4.7.28 デリネータ設置済
68	R3	沖館小	市道	ファミリーマート沖館店近く変則交差点	青森市沖館5丁目11－1	三叉路へ出てくる車の運転手から歩行中の児童が見えない。	現状維持 学校での交通安全指導の継続	学校	R3.9	現状維持 学校での交通安全指導の継続を依頼
69	R3	浜田小	市道		浜田小南側	主要地方道青森浪岡線から国道103号(観光通り)の通学路	街路整備事業で対応(歩道の整備・横断歩道の設置・交差点の改良等)	道路建設課		街路整備事業対応 R7年度から一部工事開始
70	R4	金沢小	市道	みちのく銀行金沢支店前 交差点	金沢4丁目14－10	銀行とガソリンスタンドを渡る道路に歩行者用信号がないく、同交差点で金沢通りを横切る車両用信号機もない。	山手側に横断歩道設置(R1) 歩行者用信号機の撤去	青森警察署	R5	R5年度中に撤去予定 R5.10.5 撤去完了
71	R4	北中	市道	北小裏～旧JA青森あすなろ統括支店まで	奥内川合61付近	見通しの悪い交差点が連続しており、標識や標示もない。	標識等の設置はしない 路側帯、ドットライン設置はしない	学校	R4.8	学校へ安全指導を依頼済み
72	R4	浜館小	県道124号	上戸家石材近く	駒込見吉142の3	横断歩道の歩行者が建物で死角になっており、通行車両から視認できていない。減速も一時停止もせず通過している。	一時停止線の移設	青森警察署	R5.7	R5.7.26 一時停止線移設完了 青森警察署・東青県民局・道路維持課
73	R5	浪岡野沢小	県道34号	コスモ石油吉野田SS付近	浪岡吉野田桶田1付近	現在の横断歩道の設置位置により、登校の際に遠回りになっている	横断歩道の移設	青森南警察署	R6.11	R6年度 安全性及び利便性向上のため横断歩道の移設を検討 R6.11 末移設完了
74	R5	橋本小	市道	正門から海手に向かった交差点	青森市橋本1付近	東西に歩行者用の信号機がない	歩行者用信号機が設置できるか検討	青森警察署	R7.2	学校での安全指導継続 歩行者用信号機の設置が可能か検討 R7.2 歩行者用信号機設置完了
75	R5	沖館中	市道	正門から海手に向かった十字路及び丁字路	沖館5丁目付近	道幅が狭い上に交通量が多く車や自転車が危険	カーブミラー等の修繕 車道外側線の引き直し	青森警察署 道路維持課	R6.9	カーブミラー及び道路標識修繕済み R6.9 外側線の引き直し完了
76	R5	泉川小	市道	中央消防署浪館分署から鳴滝方面への市道	西大野2丁目付近	歩道が道路片側にしか整備されておらず、反対側を歩行する際に危険	車道外側線の設置	道路維持課	R6.9	R6.9 外側線の設置完了
77	R5	浪館小	県道44号	陸上自衛隊青森駐屯地正門前	浪館近野45	設置されている横断歩道・歩行者用信号機についての情報共有	設置されている横断歩道・歩行者用信号機についての情報共有	青森警察署		情報共有を継続
78	R6	古川小	市道	迎陽荘近くの交差点	古川3丁目5付近	一時停止線が消えており、かつ停止線が一方の道路のみに設定されている	一時停止線の塗り直し 一時停止線の新規設置	青森警察署		R7.3 一時停止線塗り直し完了 一時停止線の新規設置は見送り ※スクールゾーンの時間帯変更検討
79	R6	沖館小	市道	相野児童館付近	富田2－27－7付近	歩道がなく車の交通量が多い	歩行者レーンや歩行者用信号機の設置	青森警察署	R6	R6 一時停止線塗り直し済み 歩行者用信号機の設置は見送り
80	R6	沖館小	市道	沖館稲荷神社前	沖館5丁目5	歩道と隣接している側溝に蓋がなく、積雪時は見えなくなるため危険	側溝に蓋をかける等	道路維持課	R7.4	R6.7 用地の管理者等を確認 可能な対策を検討 R7.2 学校・神社の意向で現状維持
81	R6	油川小	県道	羽白交差点付近	羽白富田134付近	歩行者用信号機がなく、横断歩道も薄れていて危険	横断歩道の引き直し 歩行者用信号設置	青森警察署	R7.5	R7.4 横断歩道塗り直し済み 歩行者信号機設置は見送り
82	R6	油川小	県道	岡町交差点付近	岡町藤戸6－1付近	歩行者用信号機がなく、横断歩道も薄れていて危険	横断歩道の引き直し 歩行者用信号設置	青森警察署	R6	R6.7 横断歩道塗り直し済み R6 歩行者用信号機設置完了

青森市内通学路の要対策箇所一覧(平成27年度以降合同点検実施箇所)

No.	年度	要望校	路線名	箇所名	住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	完了年月	対策の状況
83	R6	筒井小	市道	青森高校正門付近(元きのや)からJA青森中央南支店脇を通り堤川へ抜けず道路	筒井1-5-10	交通量が多いが歩道が狭く、筒井小解体工事に伴いダンプカーも通行するため危険	外側線の設置	道路維持課	R7.9	R7.9 外側線塗り直し済み
84	R6	筒井小	市道	筒井駅とセブンイレブンの間の道路	筒井3丁目付近	交通量が多く車の速度も速いが、歩道らしい歩道がない	外側線の設置	道路維持課	R7.9	R7.9 外側線塗り直し済み
85	R6	浜田小	市道	ひまわり公園の道路沿い	浜田豊田28	道路脇の側溝が深く、特に冬期間は危険側で溝に転落した児童もいる	側溝に蓋をかける等	道路維持課		令和8年度以降の周辺道路整備により側溝撤去予定
86	R6	北中	市道	小橋集会所横の道路	小橋田川56-6	側溝がむき出しになっており危険	ポールの設置等の安全対策	道路維持課		注意を促すポールの設置を検討
87	R6	北中	市道	青年団踏切の道路	瀬戸子神田2付近	側溝がむきだしになっており道幅も狭く、転落の可能性あり	側溝の蓋やガードレールの設置等	道路維持課	R6.9	R6.9 学校・町会の協議により現状維持
88	R7	浪館小	県道	浪館集会所前の横断歩道	浪館平岡66-1付近	標識により歩道除雪が行えず、児童が一時的に車道を歩くため危険	標識や横断歩道の移設等	青森警察署		浪館保育園側に横断歩道及び標識の移設を検討
89	R7	沖館中	市道	三好跨線橋	三好2丁目付近	歩道が跨線橋の一部しか確保されておらず危険	外側線の引き直し	道路維持課		令和8年度に外側線引き直し予定
90	R7	油川中	市道	油川中学校校門前の道路	羽白沢田471付近	交通量が多いが、外側線が消え、歩行空間が確保されておらず危険	外側線の引き直し	道理維持課		令和8年度に外側線引き直し予定
91	R7	筒井中	市道	桜川9丁目1付近の道路	桜川9-1付近	信号機のない五叉路になっており、車両が一時停止せず進入することがあり危険	信号機設置等	青森警察署		道路事情により信号機の設置不可一時停止線の塗り直し予定
92	R7	筒井中	県道	松元台団地入口交差点	幸畑松元1-6付近	点滅信号として試験運用により車両が一時停止せず通行しており危険	点滅信号を通常の信号に戻す等	青森警察署 道路維持課	R7.9	令和7年度中の信号機撤去見送り 令和7年9月 北西側の滞留場所にラバーポール設置済み